



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Technická pomoc



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Informace o postupu výstavby KOMUNITNÍHO CENTRA ONOMYŠL č. 2

Projekt

KOMUNITNÍ CENTRUM ONOMYŠL

je spolufinancován Evropskou unií

Operační program:	Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu:	CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0013044
Příjemce dotace:	Obec Onomyšl
Číslo výzvy ŘO IROP:	62. výzva IROP - SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD - SC 2.1
Specifický cíl projektu:	Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu
Celkové náklady:	6 958 325,89 Kč
Dotace:	3 800 000,00 Kč
Doba realizace projektu :	1.10.2020 – 30.6.2022

V polovině měsíce prosince byla stavba přerušena a objekt zazimován. Z důvodu nepříznivého počasí byla stavba obnovena až 6.2.2021. Pokračuje se s bouráním vnitřních příček a podlahy. Vnitřní omítky jsou již zcela odstraněny. Na traverzy byly umístěny hranoly, zhotoveno zateplení stropu a položena podlaha na půdě z OSB desek. Byla položena vnitřní kanalizace, a zhotovena venkovní vodovodní přípojka. Byla vystavěna protipožární příčka oddělující půdní prostor komunitního centra od půdního prostoru OÚ. V polovině března se započalo s výměnou střešní krytiny a zateplením střechy. Byly odstraněny původní tašky a latě, muselo dojít k výměně několika krokví, z důvodu špatného stavu dřeva a byla udělána příprava na pokládku nad krokevní izolace. V přízemí probíhá příprava na zhotovení podlahy.